

| | Qty | distance km | Price | total Rp |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| PT Putra Rimba Nusantara | | | | - |
| | 643,39 | 4,50 | 1.600 | 4.632.408,00 |
| | 56.753,48 | 5,30 | 1.600 | 481.269.510,00 |
| | 3.281,24 | 5,50 | 1.600 | 28.874.912,00 |
| | 21.128,08 | 6,30 | 1.600 | 212.971.046,00 |
| | 12.425,88 | 5,10 | 1.600 | 101.395.181,00 |
| | 3.921,84 | 5,30 | 1.600 | 33.257.203,00 |
| | 14.629,04 | 5,50 | 1.600 | 128.735.552,00 |
| | 26.224,29 | 6,30 | 1.600 | 264.340.843,00 |
| | 139.007,24 | | basic | 1.255.476.655,00 |
| | | | PPN | 138.102.432 |
| | | | total | 1.393.579.087,00 |
| | | | Whtax | 25.109.533,00 |
| | 37.383,00 | | net | 1.368.469.554,00 |
| | 0,27 | | | |
| Less Fuel Per BA | 27.801,45 | 10.000 | Total | 278.014.480 |
| | 9.581,55 | 15.396,00 | | 147.517.575 |
| | | | Total Fuel | 425.532.055 |
| | | | VAT | 46.808.526 |
| | | | Total Adjustment | 472.340.581 |
| | | | Balance to Pay | 896.128.973 |



PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA

MATERIAL, SUPPLIER, LOGGING, TRANSPORT,
AND CONSTRUCTION CONTRACTOR

Jalan Nelayan RT/RW : 08/10 Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru - Riau 28266

KEPADA :

PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI
GAJAH MADA NO. 28 RT 019 RW 000
KAB. KUTAI BARAT PROV. KALIMANTAN TIMUR

| INVOICE | |
|-------------|-------------------------|
| Tanggal | 14 Agustus 2024 |
| No. Invoice | 1305/PRN-BISM/VIII/2024 |
| Periode | Juni 2024 |

| No. | Description | Range (KM) | Qty (MT) | Unit Price(IDR) | Amount (IDR) |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Hauling Batubara from Pit 5 | 4.50 | 643.39 | Rp 1,600 | Rp 4,632,408 |
| 2 | Hauling Batubara from Pit 6-Selatan | 5.30 | 56,753.48 | Rp 1,600 | Rp 481,269,510 |
| 3 | Hauling Batubara from Pit 7 | 5.50 | 3,281.24 | Rp 1,600 | Rp 28,874,912 |
| 4 | Hauling Batubara from Pit 7 | 6.30 | 21,128.08 | Rp 1,600 | Rp 212,971,046 |
| 5 | Hauling Batubara from Pit 6 Selatan | 5.10 | 12,425.88 | Rp 1,600 | Rp 101,395,181 |
| 6 | Hauling Batubara from Pit 6-Utara | 5.30 | 3,921.84 | Rp 1,600 | Rp 33,257,203 |
| 7 | Hauling Batubara from Pit 7 | 5.50 | 14,629.04 | Rp 1,600 | Rp 128,735,552 |
| 8 | Hauling Batubara from Pit 7 | 6.30 | 26,224.29 | Rp 1,600 | Rp 264,340,843 |
| | | | 139,007.24 | | |
| Sub Total | | | | | Rp 1,255,476,656 |
| PPn 11% | | | | | Rp 138,102,432 |
| Sub Total | | | | | Rp 1,393,579,088 |
| Potongan PPh 2% | | | | | Rp (25,109,533) |
| TOTAL | | | | | Rp 1,368,469,555 |

Say : Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah

Hormat kami,



AGUSWANTO

REK RUPIAH :

PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA
NO.AC 10-150-00-5922
BANK MESTIKA PEKANBARU

Pembayaran akan dianggap sah
apabila dananya telah
masuk ke dalam rekening kami

Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-24.71514440 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pengusaha Kena Pajak | | |
| Nama : PT PUTRA RIMBA NUSANTARA Alamat : JL NELAYAN RT 008 RW 010 , KOTA PEKANBARU NPWP : 026933705218000 / 0026933705218000 NITKU : 0026933705218000000000 | | |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak | | |
| Nama : PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI Alamat : JL. GAJAH MADA Blok - No.28 RT:000 RW:000 Kel.MELAK ULU Kec.MELAK Kota/Kab.KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR 75765 NPWP : 025947722728000 / 0025947722728000 NITKU : 0025947722728000000000 | | |
| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1 | Hauling batubara Rp 1.255.476.656 x 1 | 1.255.476.656,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 1.255.476.656,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 1.255.476.656,00 |
| Total PPN | | 138.102.432,00 |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | 0,00 |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA PEKANBARU, 14 Agustus 2024



AGUSWANTO

Inv : 1305/PRN-BISM/VIII/2024



PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA
JOB SITE BINA INSAN SUKSES MANDIRI (BISM)

Alamat : Jl. Tambang, Desa Linggang Marimun, Kec. Mook Manaar Bulant
Kab. Kutai Barat-Kalimantan Timur



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

BERITA ACARA PRODUKSI


Pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 telah dilakukan proses rekap data hauling batubara dari PIT – ke JETTY dengan rincian sebagai berikut.


| TANGGAL | ALL UNIT | QTY (MT) | JARAK (KM) |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| 01-15 Juni 2024 | All Unit From PIT 5 | 643.39 | 4.5 KM |
| 01-15 Juni 2024 | All Unit From PIT 6-Selatan | 56,753.48 | 5.3 KM |
| 01-15 Juni 2024 | All Unit From PIT 7 | 3,281.24 | 5.5 KM |
| 01-15 Juni 2024 | All Unit From PIT 7 | 21,128.08 | 6.3 KM |
| 16-30 Juni 2024 | All Unit From PIT 6-Selatan | 12,425.88 | 5.1 KM |
| 16-30 Juni 2024 | All Unit From PIT 6-Utara | 3,921.84 | 5.3 KM |
| 16-30 Juni 2024 | All Unit From PIT 7 | 14,629.04 | 5.5 KM |
| 16-30 Juni 2024 | All Unit From PIT 7 | 26,224.29 | 6.3 KM |
| | Total | 139,007.24 MT | |

Lg. Marimun, 1 Juli 2024

PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI


Dibuat Oleh,
PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA


S.B. Thapa
Manager Support


Lalan Kumar Singh


Birendra K.
Project Manager


Arthur Roberto Landeng
PJO. PT. PRN





PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA
JOB SITE BINA INSAN SUKSES MANDIRI (BISM)

Alamat : Jl. Tambang, Desa Linggang Marimun, Kec. Mook Manaar Bulant
Kab. Kutai Barat-Kalimantan Timur



DAILY REPORT HAULING DT PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA

| NO | TANGGAL | TONASE |
|----|--------------|----------|
| 1 | 01 Juni 2024 | 6,920.02 |
| 2 | 02 Juni 2024 | 4,240.54 |
| 3 | 03 Juni 2024 | 7,397.61 |
| 4 | 04 Juni 2024 | 6,834.12 |
| 5 | 05 Juni 2024 | 6,546.55 |
| 6 | 06 Juni 2024 | 4,175.66 |
| 7 | 07 Juni 2024 | 2,576.38 |
| 8 | 08 Juni 2024 | 4,684.37 |
| 9 | 09 Juni 2024 | 6,614.52 |
| 10 | 10 Juni 2024 | 6,522.94 |
| 11 | 11 Juni 2024 | 6,112.88 |
| 12 | 12 Juni 2024 | 4,527.56 |
| 13 | 13 Juni 2024 | 5,616.52 |
| 14 | 14 Juni 2024 | 3,082.70 |
| 15 | 15 Juni 2024 | 5,953.82 |
| 16 | 16 Juni 2024 | 4,840.34 |
| 17 | 17 Juni 2024 | 0.00 |
| 18 | 18 Juni 2024 | 3,862.67 |
| 19 | 19 Juni 2024 | 3,877.31 |
| 20 | 20 Juni 2024 | 4,564.04 |
| 21 | 21 Juni 2024 | 3,792.37 |
| 22 | 22 Juni 2024 | 5,259.66 |
| 23 | 23 Juni 2024 | 6,527.98 |
| 24 | 24 Juni 2024 | 5,562.22 |
| 25 | 25 Juni 2024 | 4,886.58 |
| 26 | 26 Juni 2024 | 131.11 |
| 27 | 27 Juni 2024 | 1,650.16 |
| 28 | 28 Juni 2024 | 4,002.24 |



PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA
JOB SITE BINA INSAN SUKSES MANDIRI (BISM)

Alamat : Jl. Tambang, Desa Linggang Marimun, Kec. Mook Manaar Bulant
Kab. Kutai Barat-Kalimantan Timur



| | | |
|----|--------------|----------------------|
| 29 | 29 Juni 2024 | 3,611.50 |
| 30 | 30 Juni 2024 | 4,632.87 |
| | TOTAL | 139,007.24 MT |

Dibuat Oleh,

Syarifah Yusriani Bilfagie
Admin Site

Diperiksa Oleh,

S.B.Thapa
Manager Support PT. BISM



PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA
JOB SITE BINA INSAN SUKSES MANDIRI (BISM)

Alamat : Jl. Tambang, Desa Linggang Marimun, Kec. Mock Manaar Eulant
Kab. Kutai Barat-Kalimantan Timur





UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

PRODUCTION HAULING 1-30 JUNI 2024
DUMP TRUCK PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA

| S/N UNIT | C/N | TANGGAL | PRODUKSI | DT AVAILABILITY (%) | REMARK |
|-------------------|--------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| MHMFN62GPPK001531 | DT-701 | 1-30 Juni 2024 | 15,839.19 | 96 | |
| MHMFN62GPPK001527 | DT-702 | 1-30 Juni 2024 | 13,250.86 | 94.02 | |
| MHMFN62GPPK001536 | DT-703 | 1-30 Juni 2024 | 12,157.29 | 78.29 | |
| MHMFN62GPPK001537 | DT-704 | 1-30 Juni 2024 | 5,834.14 | 37.83 | |
| MHMFN62GPPK001528 | DT-705 | 1-30 Juni 2024 | 17,077.31 | 97.30 | |
| MHMFN62GPPK001533 | DT-706 | 1-30 Juni 2024 | 13,639.28 | 87.85 | |
| MHMFN62GPPK001529 | DT-707 | 1-30 Juni 2024 | 13,377.18 | 89.85 | |
| MHMFN62FPKK000595 | DT-708 | 1-30 Juni 2024 | 3,359.68 | 34.32 | |
| MHMFN62FPKK000551 | DT-709 | 1-30 Juni 2024 | 3,174.73 | 28.76 | Commissioning Per Tgl. 22 Juni 2024 |
| MHMFN627PKK000469 | DT-710 | 1-30 Juni 2024 | 7,623.41 | 57.94 | |
| MHMFN62FPKK000484 | DT-711 | 1-30 Juni 2024 | 10,837.44 | 67.53 | |
| MHMFN62FPKK000621 | DT-712 | 1-30 Juni 2024 | 5,974.42 | 45.66 | |
| MHMFN62FPKK000578 | DT-714 | 1-30 Juni 2024 | 6,816.09 | 47.99 | |
| MHMFN62FPKK000577 | DT-715 | 1-30 Juni 2024 | 9,939.08 | 75.13 | |
| MHMFN62FPKK000694 | DT-716 | 1-30 Juni 2024 | 107.14 | 16.81 | |
| TOTAL | | | 139,007.24 MT | | |

PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI


S.B. Thapa
Manager Support
2/7/24


Lalan Kumar Singh


Birendra K.
Project Manager

PT. PUTRA RIMBA NUSANTARA


Arthur Roberto Landeng
P/O. PT. PRN



PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI

Jl. Gajah Mada, No. 28, RT 19, Melak Ulu, Kalimantan Timur, Pos Code - 75565 Indonesia. Telp / Fax: 0545-41426.

Date: 02 July 2024

BERITA ACARA PENGGUNAAN SOLAR LV DAN DUMP TRUCK

Sehubungan dengan bekerjanya contractor PT. PRN di site PT. BISM, Contractor tersebut telah mengisi atau menggunakan solar untuk Dump Truck dari PT. BISM, dan Penggunaan mulai Tanggal 01 Juni sampai 30 Juni 2024. Rincian Solar sebagai berikut:


| Periode Juni 2024 | | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|
| No | Unit | Jumlah Solar | Keterangan |
| 1 | DT - 701 | 3994 | |
| 2 | DT - 702 | 3495 | |
| 3 | DT - 703 | 3567 | |
| 4 | DT - 704 | 1634 | |
| 5 | DT - 705 | 4476 | |
| 6 | DT - 706 | 3362 | |
| 7 | DT - 707 | 3742 | |
| 8 | DT - 708 | 960 | |
| 9 | DT - 709 | 901 | |
| 10 | DT - 710 | 2128 | |
| 11 | DT - 711 | 3026 | |
| 12 | DT - 712 | 1484 | |
| 13 | DT - 714 | 1813 | |
| 14 | DT - 715 | 2642 | |
| 15 | DT - 716 | 159 | |
| Total | | 37.383 | |

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terimah kasih.


Checked by:


PT. PUSAT KAWASAN MUISANTAN
PJO PT. PRN
06/06/24

Checked by:


S.B Thapa
(Manager Support)
6/7/2024

Approved by:


Birendra Kumar
(Projec Manager)

Catatan:

1. proses pengajuan fuel ratio ke. 0,26 berdasarkan trend Januari s/d Juni 2024.
2. Belum bisa menesima (tidak bisa) perhitungan fuel ratio 0,2. (06/06/24)



PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI

JL. Gajah Mada, No. 28, RT 19, Melak Ulu, Kalimantan Timur, Pos Code - 75565 Indonesia. Telp / Fax: 0545-41426.

Date: 02 July 2024

BERITA ACARA PENGGUNAAN SOLAR LV DAN DUMP TRUCK


Sehubungan dengan bekerjanya contractor PT. PRN di site PT. BISM, Contractor tersebut telah mengisi atau menggunakan solar untuk Dump Truck dari PT. BISM, dan Penggunaan mulai Tanggal 01 Juni sampai 30 Juni 2024. Rincian Solar sebagai berikut:

| Periode Juni 2024 | | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|
| No | Unit | Jumlah Solar | Keterangan |
| 1 | DT - 701 | 3994 | |
| 2 | DT - 702 | 3495 | |
| 3 | DT - 703 | 3567 | |
| 4 | DT - 704 | 1634 | |
| 5 | DT - 705 | 4476 | |
| 6 | DT - 706 | 3362 | |
| 7 | DT - 707 | 3742 | |
| 8 | DT - 708 | 960 | |
| 9 | DT - 709 | 901 | |
| 10 | DT - 710 | 2128 | |
| 11 | DT - 711 | 3026 | |
| 12 | DT - 712 | 1484 | |
| 13 | DT - 714 | 1813 | |
| 14 | DT - 715 | 2642 | |
| 15 | DT - 716 | 159 | |
| Total | | 37.383 | |

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terimah kasih.

Checked by:

06/06/24
PT. PUSAT SUKSES MANDIRI
PJO PT. PRN

Checked by:

S.B Thapa
(Manager Support)
6/7/2024

Approved by:

Birendra Kumar
(Projec Manager)


PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI

Catatan:

1. proses pengajuan fuel ratio ke. 0,26 berdasar trend Januari s/d Juni 2024.
2. Belum bisa menesima (tidak bisa) perhitungan fuel ratio 0,2. (06/06/24)